

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
VESTIAIRE SPORTIF COMMUNE SONZAY
FOURNITURE ET POSE DE MODULES SUR LONGRINES OU CONSTRUCTION SEMI INDUSTRIELLE
(MODULAIRE) SUR DALLAGE

DESIGNATION	U	Q	PU HT	TOTAL HT
<p>Construction modulaire à vocation de vestiaires pour 30 joueurs de foot, d'une surface totale de 180 à 200 m², classé en 5e catégorie, comprenant ces pièces (surfaces minimales) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 buvette ,rangement de 21m² - 2 vestiaires de 15 joueurs de 21 m² - 2 douches collectives de 10 m² chacune - 1 vestiaire arbitres de 8 m² - 1 sanitaire arbitres de 4 m² - 2 sanitaires joueurs de 2 m² chacun - 1 sanitaire public avec PMR de 4 m² - 1 bureau, infirmerie de 9 m² - 1 local de stockage de 15 m² - 1 local technique de 4 m² - 1 auvent 50m² -1 casquette (jonction entre 2 batiments) 9 m² <p>L'accessibilité aux personnes handicapées est à prendre en compte obligatoirement. La proximité du gymnase oblige à la mise en place d'un dispositif d'isolation contre l'incendie (paroi et toiture).</p>				
1 Installation de chantier :				
1	. Installation de la base-vie raccordée aux réseaux eau, électricité, assainissement . Installation d'une clôture de chantier (avec serrure) de 2 m de hauteur autour de la base-vie et autour de la zone de chantier, compte tenu du déroulement des travaux en site occupé	F	1	
2 Travaux VRD préparatoires :				
2,1	Terrassement pour construction de l'assise du bâtiment y compris décapage de terre végétale, chargement et évacuation en décharge ou sur un site de la ville	F	1	
2,2	Fourniture et mise en place de la distribution des réseaux : . sous l'emprise de la construction jusqu'à leur raccordement en limite de cette emprise, . dans les fourreaux en attente depuis les compteurs jusqu'au point de distribution dans le bâtiment	F	1	
2,3	Ce prix prend en compte toutes sujétions de raccordement du bâtiment , ses accès devront être fonctionnels, conformes aux règles d'accessibilité et esthétiques,	F	1	
3 Fourniture et installation de modules se rapprochant du plan ou Construction semi-industrielle (modulaire) sur dalle conforme au plan				
3,1	Ossature: structure tridimensionnelle encastrée en tête et pieds, conforme aux règles de la construction métallique CM 66, CNV 65 Ce prix inclut le dispositif contre l'incendie (coupe-feu 2h) que l'entreprise construira ou inclura dans la structure	ens	1	
3,2	Châssis toiture y compris pare-flamme 1/2h sur 4 m et structure du plafond	ens	1	
3,3	Châssis plancher couche de béton de granulés d'argile expansés avec chape sous le carrelage des pièces humides; y compris renforcements pour un usage exclusif des activités sportives	ens	1	
3,4	Dalle porteuse (conformité à la RT 2012)	ens	1	
3,5	Isolation sous face plancher et protection (conformité à la RT 2012)	ens	1	

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
VESTIAIRE SPORTIF COMMUNE SONZAY
FOURNITURE ET POSE DE MODULES SUR LONGRINES OU CONSTRUCTION SEMI INDUSTRIELLE
(MODULAIRE) SUR DALLAGE

	DESIGNATION	U	Q	PU HT	TOTAL HT
3,6	Sol sanitaires, vestiaires et douches vestiaires : carrelage grès cérame UPEC U4P4E2C2 anti-glissant, évacuation des eaux par siphons et grilles	ens	1		
3,7	Evacuation des eaux usées par siphons (vestiaires 1,2 et arbitres+local buvette + auvent)	U	5		
3,8	Evacuation des eaux usées par caniveau à grille fine (douches vestiaires 1et 2)	U	2		
3,9	Sol bureau, rangement, buvette,local technique: carrelage grès cérame UPEC U4P4E2C2	ens	1		
3,10	Panneaux de façades spécifiques RT 2012	ens	1		
3,11	Paroi coupe-feu 2h face accolée au gymnase ou plus-value sur la structure	ens	1		
3,12	Habillage bois de la construction sur façades vues (option)	ens	1		
4 Menuiseries extérieures					
4,1	WC PMR : Porte type pleine 1000 x 2150, ouverture sur l'extérieur et carreau opaque vitré 600 x 400 barreaudé	U	1		
4,2	WC : Porte type pleine 800 x 2150, ouverture sur l'extérieur et carreau opaque vitré 600 x 400 barreaudé	U	2		
4,3	Tous locaux: porte type pleine 900 x 2150, ouverture sur l'extérieur et carreau vitré 600 x 400 barreaudé	ens	1		
4,4	Fenêtre buvette 1600 x 1600 avec volet roulant	U	1		
4,5	Impostes avec barreaudage 900*400 (vestiaires 1+local rangement/buvette)	U	3		
4,6	Impostes avec barreaudage 1300 x 400 (vestiaire arbitre+bureau+vestiaires 1-2)	U	4		
4,7	Puits de lumière 1000*1000 (local rangement/bureau+douches vestiaires 1-2)	U	3		
4,8	Puits de lumière 1000*1500 (vestiaires 2)	U	1		
4,9	Serrures centre canon	U	8		
4,10	Serrures	U	2		
5 Cloisonnement et menuiseries intérieures					
5,1	Cloisons intérieures de 50 mm, classées au feu M2	ens	1		
5,2	Porte pleine 800 x 2040 pour WC (douche arbitre+ Local rangement/buvette)	u	1		
6 Electricité					
6,1	Armoire électrique (local rangement/buvette)	ens	1		
6,2	Réglettes 2 x 36 W	ens	1		
6,3	Globes extérieurs étanches : 6 u avec capteur, 60W classe 2	ens	1		
6,4	allumage par détection	ens	1		
6,5	Interrupteurs étanches simple allumage (auvent)	ens	1		
6,6	Prises de courant 16 A hauteur 1,20m	U	24		
6,7	Prises de courant étanches 16 A	U	2		
6,8	Blocs de secours	ens	1		
6,9	Extracteurs électriques VMC (Local buvette+vestiaires 1 et 2+sanitaires joueurs et arbitre+handicapé)	ens	1		
6,10	Sèches mains	U	6		
6,11	Sèches cheveux	U	3		
6,12	prise téléphone et internet	ens	1		

**DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
VESTIAIRE SPORTIF COMMUNE SONZAY
FOURNITURE ET POSE DE MODULES SUR LONGRINES OU CONSTRUCTION SEMI INDUSTRIELLE
(MODULAIRE) SUR DALLAGE**

	DESIGNATION	U	Q	PU HT	TOTAL HT
7 Chauffage					
7	Convecteurs classe II IP 24 variante chauffage air air	U	7		
8 Sanitaires et plomberie					
8,1	Fourniture et pose de production d'eau chaude sanitaire	ens	1		
8,2	thermomètres pour prise de température (légiennélose)	ens	1		
8,3	Points d'eau (auvent et vestiaires joueurs 1 et 2)	U	3		
8,4	Lavabos en porcelaine blanche avec robinet mitigeur	U	3		
8,5	Lave-mains eau froide avec robinet temporisé	U	3		
8,6	évier inox 1 bac 1 égoutoire avec mitigeur	U	1		
8,7	Cuvettes WC suspendues porcelaine blanche avec couvercle y compris distributeurs papier, brosse à fixation murale	U	4		
8,8	Siphons de sol inox dont 2 avec récupération des granulats, caniveaux grilles fine dans les douches	U	11		
8,9	Douches inviolables avec robinets mitigeurs thermostatiques boutons poussoir	U	13		
8,10	Miroirs 60 x 60	U	6		
9 Alarme incendie					
9	Alarme incendie type 4 (avec déclencheurs, sirènes et flash), plan d'évacuation, panneau de consignes de sécurité	ens	1		
10 Mobilier					
10,1	Bancs à fixation murale sans emprise au sol 2x15 personnes personnes	U	2		
10,2	Banc 4 personnes	U	1		
10,3	Patères	U	50		
10,4	table	ens	1		
10,5	rampes pour WC PMR	ens	1		
10,6	cabines douche avec espace deshabillage	U	8		
10,7	Placard portes coulissantes (Local rangement)	U	1		
11 Installation des modules					
11	livraison, calage, finitions, toutes sujétions pour accessibilité PMR	ens	1		
12 Construction de regard à grille					
12	Regard à grille avec décantation, pour lavage des chaussures, muni de 3 robinets temporisés, avec robinet d'arrêt avec vidange à l'intérieur, raccordés à l'alimentation de la construction	ens	1		
13 Evacuation (en fin de chantier)					
13	Dépose et évacuation de la clôture de chantier, remise en état des installations qui auraient été endommagées durant le chantier (côté école et côté stade) et toutes autres sujétions	F	1		

Le nettoyage du chantier, l'évacuation et mise en décharge des déchets seront à la charge de l'entreprise.

A Le

TOTAL H.T :

Société

TVA 19.6 % :

Nom

TOTAL T.T.C :

Qualité

Cachet et Signature